

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO		105 DIAS	120 DIAS	PRAZO ADICIONAL						
			90 DIAS	100,00%			135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	180 DIAS			
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.207,80	34,00%	11,00%	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86	R\$ 2.882,86
		R\$ 100,00%	100,00%										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.971,50	100,00%										
		R\$ 100,00%	100,00%										
2	PISOS	R\$ 133.555,73	89,53%	5,47%	R\$ 7.305,50	R\$ 6.677,79							
		R\$ 100,00%	100,00%										
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.676,04					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										
4	PINTURA	R\$ 24.040,18					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										
5	DIVERSOS	R\$ 64.469,06					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										
6	LIMPEZA	R\$ 1.386,90		16,00%	R\$ 221,90	R\$ 221,90	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										
7	PISOS	R\$ 138.931,29	54,03%	22,97%	R\$ 31.912,52	R\$ 31.954,20							
		R\$ 100,00%	100,00%										
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.676,04					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										
9	PINTURA	R\$ 24.040,18					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										
10	DIVERSOS	R\$ 60.349,56					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										
11	LIMPEZA	R\$ 1.386,90		16,00%	R\$ 221,90	R\$ 221,90	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
		R\$ 100,00%	100,00%										



ESCOLA PADRE PEDRO HERMANS												
12	PISOS	100,00%			53,18%		22,82%	24,00%				
		R\$ 137.821,16	R\$ 73.289,86	R\$ 31.450,79	R\$ 33.077,08							
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										
		R\$ 1.676,04										
14	PINTURA	100,00%										
		R\$ 24.040,18										
15	DIVERSOS	100,00%										
		R\$ 64.469,06										
16	LIMPEZA	100,00%										
		R\$ 1.386,90										
	Porcentagem	100,00%										
	Custo	R\$ 713.084,52	R\$ 282.811,75	R\$ 74.217,37	R\$ 113.115,17	R\$ 15,86%	R\$ 50,07%	R\$ 72.451,59	R\$ 10,16%	R\$ 235,77	R\$ 9,53%	R\$ 67.946,93
	Porcentagem Acumulado					65,93%						
	Custo Acumulado				R\$ 470.144,29	R\$ 615.047,48	R\$ 542.595,88	R\$ 682.994,41	R\$ 713.084,52			

Yuri Alves Modesto Tavares  
 TAVARES  
 Y.M.T.

Yuri Alves Modesto Tavares  
 Tavares Engenharia e Pavimentação - ENGYPAV - LTDA

