



OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DEPUTADO PADRE PEDRO HERMANS,

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.992,88 100,00%			R\$ 15.992,88 100%	7,01%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.770,30 100,00%			R\$ 1.770,30 100%	0,78%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 34.660,95 100,00%			R\$ 34.660,95 100%	15,19%
4	ESTRUTURA	R\$ 18.704,78 20,00%	R\$ 74.819,12 80,00%		R\$ 93.523,90 100%	40,97%
5	COBERTURA		R\$ 42.158,08 100,00%		R\$ 42.158,08 100%	18,47%
6	PINTURA		R\$ 14.045,18 100,00%		R\$ 14.045,18 100%	6,15%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 4.646,94 100,00%	R\$ 4.646,94 100%	2,04%
8	DIVERSOS			R\$ 20.175,69 100,00%	R\$ 20.175,69 100%	8,84%
9	LIMPEZA			R\$ 1.276,57 100,00%	R\$ 1.276,57 100%	0,56%
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 71.128,91	R\$ 131.022,38	R\$ 26.099,20	R\$ 228.250,49	100,00%
TOTAL DO MÊS (%)		31,16%	57,40%	11,43%		
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 71.128,91	R\$ 202.151,29	R\$ 228.250,49		
ACUMULADO NO MÊS (%)		31,16%	88,57%	100,00%		

Prefeitura Mun. de Mocajuba
Nº 302
8

Francisco Alves Sérgio

Eng.º Civil
CPF: 752.122.502-34
CREA/PA: 16.062/D

CNPJ: 05.846.704/0001-01
RUA SIQUEIRA MENDES 45 – BAIRRO CENTRO
MOCAJUBA - PARÁ

Francisco Alves Sérgio