



ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE MOJUTAPERA, MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												TOTAL
		mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			40%		20%								100%
	%													
	R\$	1.886,27	1.886,27	1.886,27	943,13									4.715,67
	%	30%	30%	30%	20%									100%
02	MOVIMENTO DE TERRA													5.078,12
	R\$	1.523,44	1.523,44	1.523,44	1.015,62									5.078,12
	%	7,93%	7,93%	40%	30%									100%
03	FUNDAÇÕES													16.724,51
	R\$			6.689,80	5.017,35									16.724,51
	%			30%	30%									100%
04	ESTRUTURA													18.563,99
	R\$			5.569,20	5.569,20									18.563,99
	%			30%	30%									100%
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS													25.076,48
	R\$			7.522,94	7.522,94									25.076,48
	%			30%	30%									100%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS													9.127,29
	R\$			2.738,19	1.825,46									9.127,29
	%			30%	30%									100%
07	PAREDES E PAINÉIS													11.779,78
	R\$			3.533,93	3.533,93									11.779,78
	%			40%	40%									100%
08	ESQUADRIAS													11.113,60
	R\$			4.445,44	4.445,44									11.113,60
	%			30%	30%									100%
09	COBERTURA													27.030,46
	R\$			8.109,14	10.812,18									27.030,46
	%			20%	30%									100%
10	REVESTIMENTO													23.869,99
	R\$			7.161,00	7.161,00									23.869,99
	%			30%	30%									100%
11	PAVIMENTAÇÃO													25.628,96
	R\$			7.688,69	10.251,58									25.628,96
	%			30%	40%									100%
12	PINTURAS													14.791,32
	R\$			4.437,39	5.916,53									14.791,32
	%			50%	50%									100%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS													16.703,25
	R\$			8.351,63	8.351,63									16.703,25
	%			30%	40%									100%
14	LIMPEZA DE OBRA													639,53
	R\$			191,86	255,81									639,53
	%			30%	40%									100%
	% SIMPLES													100,00%
	% ACUMULADO													100,00%
	TOTAL SIMPLES	R\$3.409,70	R\$3.409,70	R\$15.668,70	R\$33.501,37	R\$54.131,02	R\$62.845,63	R\$106.710,79	R\$169.556,42	R\$210.842,93	R\$210.842,93	R\$210.842,93	R\$41.286,51	
	TOTAL ACUMULADO	R\$3.409,70	R\$3.409,70	R\$19.078,40	R\$52.579,77	R\$106.710,79	R\$169.556,42	R\$210.842,93	R\$210.842,93	R\$210.842,93	R\$210.842,93	R\$210.842,93	R\$210.842,93	

Igor I.S. Azevedo Silva
SIGMA SERVIÇOS
 CNPJ: 23.767.074/0001-65

Igor I.S. Azevedo Silva
 Eng. Civil
 CREA 15.426-D/PA

