



ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE TATUOCA, MUNICÍPIO DE MOCAJUBA  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												TOTAL			
		mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	40%	40%	20%												100%
		R\$	1.886,27	1.886,27	943,13												4.715,67
02	MOVIMENTO DE TERRA	%	30%	30%	20%												100%
		R\$	1.523,44	1.523,44	1.015,62												5.078,12
03	FUNDAÇÕES	%		40%	30%												100%
		R\$		6.689,80	5.017,35												16.724,51
04	ESTRUTURA	%		30%	30%												100%
		R\$		11.129,97	11.129,97												37.099,89
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	%			30%												100%
		R\$			7.522,94												25.076,48
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	%			30%												100%
		R\$			2.738,19												9.127,29
07	PAREDES E PAINÉIS	%			30%												100%
		R\$			3.533,93												11.779,78
08	ESQUADRIAS	%			40%												100%
		R\$			4.445,44												11.113,60
09	COBERTURA	%			30%												100%
		R\$			8.109,14												27.030,46
10	REVESTIMENTO	%			30%												100%
		R\$			7.161,00												23.869,99
11	PAVIMENTAÇÃO	%			30%												100%
		R\$			7.688,69												25.628,96
12	PINTURAS	%			30%												100%
		R\$			4.437,39												14.791,32
13	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	%			50%												100%
		R\$			8.351,63												16.703,25
14	LIMPEZA DE OBRA	%			30%												100%
		R\$			191,86												639,53
	% SIMPLES	R\$															100,00%
	% ACUMULADO																100,00%
	TOTAL SIMPLES	R\$229.378,83	R\$3.409,70	R\$21.229,47	R\$39.062,14	R\$59.691,79	R\$64.699,22	R\$41.286,51									
	TOTAL ACUMULADO		R\$3.409,70	R\$24.639,18	R\$63.701,31	R\$123.393,10	R\$188.092,32	R\$229.378,83									

*Igor J. S. Azevedo Silva*  
**SIGMA SERVIÇOS**  
 CNPJ: 23.767.074/0001-53  
**Igor J. S. Azevedo Silva**  
 Eng. Civil  
 CREA 15.426-D/PA



CNPJ: 05.846.704/0001-01  
 Rua Siqueira Mendes, 45 - Bairro: Centro  
 CEP: 68.420-00  
 Mocajuba - Pará