



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA AÇO/CONCRETO  
MUNICÍPIO: MOCAJUBA ESTADO: PARÁ  
ENDEREÇO: ESTRADA DO GUARIBA - MUNICÍPIO DE MOCAJUBA  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

BDI = 27,03 %  
REF. DE PREÇOS: SINAPI - MAIO/2019.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (DESONERADO)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS				TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.620,80	6,95%	100,00% 113.620,80				100% 113.620,80
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	48.816,00	2,99%	25,00% 12.204,00	25,00% 12.204,00	25,00% 12.204,00	25,00% 12.204,00	100% 48.816,00
3	INFRAESTRUTURA	259.287,43	15,86%	85,00% 220.394,32	15,00% 38.893,11			100% 259.287,43
4	SUPRAESTRUTURA	1.199.017,97	73,34%		35,00% 419.656,29	40,00% 479.607,19	25,00% 299.754,49	100% 1.199.017,97
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.516,76	0,09%					100% 1.516,76
6	SERVIÇOS FINAIS	12.715,17	0,78%					100% 12.715,17
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>1.634.974,13</b>		346.219,12	470.753,40	491.811,19	326.190,42	1.634.974,13
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				346.219,12	816.972,52	1.308.783,71	1.634.974,13	
<b>% SIMPLES</b>			<b>100,00%</b>	21,18%	28,79%	30,08%	19,95%	<b>100,00%</b>
<b>% ACUMULADO</b>				21,18%	49,97%	80,05%	100,00%	
<b>CONTRAPARTIDA ESTADUAL</b>			<b>90,0%</b>	311.597,21	423.678,06	442.630,07	293.571,38	<b>1.471.476,72</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL</b>			<b>10,0%</b>	34.621,91	47.075,34	49.181,12	32.619,04	<b>163.497,41</b>

Prefeitura Mun. de Mocajuba  
Nº 63  
18