




Item	Descrição	Executado	1º ADITIVO			Valor (R\$)	%
			15 dias	30 dias	45 dias		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00% R\$ 24.502,91	30,00% R\$ 7.350,87	50,00% R\$ 12.251,46	20,00% R\$ 4.900,58	R\$ 24.502,91	4,49%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 7.847,18				R\$ 0,00	0,00%
3.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	8,42% R\$ 4.007,12	50,00% R\$ 21.803,62	50,00% R\$ 21.803,62		R\$ 43.607,24	7,99%
4.0	ESQUADRIAS	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 66.311,06	40,00% R\$ 66.311,06	20,00% R\$ 33.155,53	R\$ 165.777,66	30,39%
5.0	COBERTURA	100,00% R\$ 23.131,48				R\$ 0,00	0,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% R\$ 16.981,38				R\$ 0,00	0,00%
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% R\$ 28.531,91				R\$ 0,00	0,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	76,92% R\$ 135.105,36	50,00% R\$ 20.270,10	50,00% R\$ 20.270,10	50,00% R\$ 20.270,10	R\$ 40.540,21	7,43%
9.0	PINTURA	32,36% R\$ 28.246,58				R\$ 59.035,57	10,82%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	34,62% R\$ 7.768,48	100,00% R\$ 14.673,88			R\$ 14.673,88	2,69%
11.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	96,08% R\$ 31.453,94	100,00% R\$ 1.283,40			R\$ 1.283,40	0,24%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	96,02% R\$ 54.460,38	100,00% R\$ 2.259,35			R\$ 2.259,35	0,41%
13	LOUÇAS E METAIS	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 12.178,77	50,00% R\$ 12.178,77		R\$ 24.357,53	4,46%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00% R\$ 0,00				R\$ 5.878,69	1,08%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61,88% R\$ 72.638,23	50,00% R\$ 22.369,90	50,00% R\$ 22.369,90		R\$ 44.739,79	8,20%
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% R\$ 1.336,70				R\$ 0,00	0,00%
17	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	9,36% R\$ 2.532,68	50,00% R\$ 12.264,32	50,00% R\$ 12.264,32		R\$ 24.528,64	4,50%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	95,67% R\$ 68.316,83				R\$ 3.088,86	0,57%

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - ADITIVO



19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52,31%						R\$ 81.138,92	14,87%
		R\$ 88.988,79							
20	SERVIÇOS FINAIS	0,00%						R\$ 10.125,39	1,86%
		R\$ 0,00							
	SUB-TOTAIS (R\$)	R\$ 595.849,95							
	PERCENTUAL PARCIAL (%)								
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 180.765,27	R\$ 217.266,36	R\$ 398.031,63	R\$ 540.475,31		R\$ 545.538,02	100,00%
	TOTAL PARCIAL (%)		33,14%	39,83%	72,96%	99,07%			



ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI
 EDILSON AURELIO DE MOURA PALHA
 CREA/PA 6891-D
 Diretor Geral