




Relatório Mensal

Execução de

obras e serviços

MÊS: NOVEMBRO
ANO: 2021



Objeto da obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA-PA

Nome do contratado: CONSTRUAMEC – Construo Agricultura Mecanizada S/A

CNPJ do contratado: 22.983.316/0001-83

Local da Execução da obra: Estradas Vicinais

Origem do Recurso: Ministerio do Desenvolvimento Regional

Modalidade da licitação: Concorrência pública

Número do Processo Licitatório: 002.2018.PMM.SEDURB

Data início da obra: 19/01/2018

Data final da obra: 11/03/2023

Valor total da Obra: R\$ 14.576.899,12

Valor total aplicado: R\$ 10.675.382,98

Valor a desembolsar: R\$ 3.901.516,14

Percentual total aplicado: 73,23%

Percentual mensal aplicado: 03,72%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 520.704,23